

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL · AGOSTO/2026

OBRAS E PROJETOS DO CAMPUS

Panorama das obras em execução, dos processos em licitação e dos projetos em desenvolvimento no Setor de Obras.

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS · UDESC JOINVILLE



VISÃO GERAL

O CAMPUS EM OBRAS

Inaugurado em 8 de março de 1979, o Campus Avelino Marcante preserva em sua infraestrutura marcas expressivas dessa trajetória.

Pela longevidade de suas edificações, a estrutura atual demanda uma atenção dedicada e intervenções estratégicas focadas na modernização, acessibilidade e inovação.



O Setor de Obras conduz hoje três frentes simultâneas: obras em execução no campus, processos em licitação e projetos em desenvolvimento interno.

Seção 01

EM ANDAMENTO



Obras contratadas em execução no campus e frentes recém-concluídas, com custos e prazos vigentes.

NESTA SEÇÃO

- Iluminação externa
- Melhorias elétricas
- Reforma do Bloco N
- Reformas dos Blocos F e L
- Reforma das coberturas dos Blocos G e F

OBRA CONCLUÍDA

ACESSIBILIDADE

As obras foram concluídas em março/2025 e fazem parte de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) assinado junto ao Ministério Público em 21 de novembro de 2018.

Para atender a todas as normas de acessibilidade foi necessário, entre outros itens, a reforma completa das calçadas do campus, a criação de novos banheiros acessíveis e a instalação de plataformas elevatórias e elevadores em todos os blocos. Além disso, foi realizada a ampliação do número de vagas de estacionamento especiais para idosos e pessoas com deficiência.

OBRA CONCLUÍDA



STATUS OBRA CONCLUÍDA

INVESTIMENTO R\$ 3.516.335,55

PRAZO Concluído

OBRA CONCLUÍDA

ILUMINAÇÃO EXTERNA DO CAMPUS

Como parte das adequações do campus às normas de acessibilidade, toda a iluminação das áreas externas foi refeita, deixando o campus mais seguro e acessível também no período noturno. A obra foi executada pela empresa Red Energy Comércio e Serviços Ltda.

EXECUTORA

Red Energy

RECEBIMENTO

08/06/2026

RECEBIMENTO PROVISÓRIO



STATUS RECEBIMENTO PROVISÓRIO

INVESTIMENTO R\$ 833.990,00

PRAZO Concluído

OBRA EM EXECUÇÃO

MELHORIAS ELÉTRICAS

Readequação do fornecimento de energia elétrica do campus, executada também pela Red Energy. A intervenção resolve três problemas críticos da infraestrutura atual:

- Fim das quedas frequentes de energia
- Desligamentos setorizados para manutenção
- Infraestrutura preparada para ampliar a capacidade instalada



STATUS EM EXECUÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 1.733.889,38

PRAZO até 30/08/2026

OBRA EM EXECUÇÃO

REFORMA DO BLOCO N

A obra iniciada em 2024 foi paralisada em razão da instabilidade da estrutura. A contratação de um laudo técnico indicou a necessidade de um projeto de reforço estrutural para viabilizar a instalação da nova cobertura.

A obra foi retomada em 16/03/2026 e vem avançando desde então. Neste momento a estrutura da cobertura está em fabricação, com previsão de instalação no final do mês de setembro.

RETOMADA EM 16/03/2026



STATUS EM EXECUÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 3.157.950,94

PRAZO previsão: mar/2027

OBRA EM EXECUÇÃO

BLOCO N – LAYOUT TEMPORÁRIO (etapa 1)



STATUS EM EXECUÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 3.157.950,94

PRAZO previsão: mar/2027

OBRA EM EXECUÇÃO

BLOCOS F / L: OBRAS CONJUGADAS

Duas intervenções contratadas em conjunto, ambas em fase final de execução.

Bloco F – parede estrutural

Reconstrução da parede que apresentava uma grande rachadura, permitindo o uso pleno da sala.

85%
CONCLUÍDO

Bloco L – requalificação

Pavimentação e drenagem para criar acesso adequado ao edifício, eliminar alagamentos e formar área de convivência.

90%
CONCLUÍDO

ETAPA FINAL



STATUS EM FINALIZAÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 166.935,24

PRAZO encerrado em 15/08/2026

OBRA EM EXECUÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS F E G

Para reestabelecer a estanqueidade das coberturas, as telhas serão substituídas em duas frentes sequenciais, começando pelo Bloco F

1

FRENTE 1 • BLOCO F

Substituição das telhas cerâmicas por telhas metálicas do tipo sanduíche.

2

FRENTE 2 • BLOCO G

Galpão da oficina: além das telhas, substituição das tesouras metálicas, que segundo laudo não suportariam o peso da nova cobertura.



STATUS INÍCIO/EM EXECUÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 1.403.114,24

PRAZO 60 dias

Seção 02

O QUE VEM A SEGUIR

Projetos em desenvolvimento no Setor de Obras, com licitações previstas para os próximos meses.

NESTA SEÇÃO


- Novo estacionamento
- Reforma e ampliação do Bloco M
- Reforma e ampliação do Bloco G
- Cobertura do Ginásio
- Bicicletário

OBRA EM LICITAÇÃO

NOVAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Diante das interdições em áreas de estacionamento provocadas pelas obras em andamento, a Direção viabilizou o aluguel do terreno contíguo ao campus para criação de cerca de 100 novas vagas.

- **Locação:** autorizada em 17/08/26
- **Obra de preparação:** em preparação para licitação
- **Valor da locação:** R\$ 13.000,00/mês



STATUS PREPARAÇÃO PARA LICITAÇÃO

INVESTIMENTO R\$74.107,35

PRAZO 30 dias

PRÓXIMO PROJETO • OBRA A CONTRATAR

REFORMA DO BLOCO M

Os projetos foram desenvolvidos internamente pelo Setor de Obras da UDESC – não será necessário contratá-los, o que permite ir direto à contratação da obra.

ANEXO NO TÉRREO

Garagem para os veículos oficiais.

AMPLIAÇÃO NO 2º PAV.

Mais área para Almoxarifado, Patrimônio e Prefeitura de Campus, e melhor espaço para a Zeladoria.



NOVO MEZANINO

Conecta os dois lados do 2º pavimento onde hoje há pé-direito duplo, tornando todo o prédio acessível – inclusive a área do DEM.

ÁREA DO DEM

Novo piso no térreo para a futura oficina e remanejamento das salas superiores conforme acessibilidade e rotas de fuga.

PROJETO INTERNO CONCLUÍDO



STATUS EM PREPARAÇÃO

INVESTIMENTO Estimado R\$ 2.200.000,00


PRAZO 12 meses

PRÓXIMO PROJETO · CONTRATAÇÃO DE PROJETOS

PROJETO DE REFORMA DO BLOCO G

A contratação do projeto foi adiada pela necessidade de um laudo de sondagem, que subsidiará as fundações do prédio central e do mezanino sobre a área da oficina. Todos os elementos necessários já estão no Setor de Obras.

- **Layout:** definido com o Departamento de Engenharia Mecânica e aprovado pelo colegiado
- **Etapa atual:** encaminhamento para licitação ainda em agosto/2026




STATUS EM PREPARAÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 410.000,00

PRAZO 10 meses

PRÓXIMO PROJETO • CONTRATAÇÃO DE PROJETOS

PROJETO DE REFORMA BLOCO G



STATUS EM PREPARAÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 410.000,00

PRAZO 10 meses

PRÓXIMO PROJETO • LAUDO CONCLUÍDO

REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO

Para resolver goteiras e infiltrações foi contratado laudo técnico da estrutura de cobertura, verificando a integridade dos perfis para a troca por telhas metálicas tipo sanduíche – que oferecem melhor isolamento térmico e acústico.

- **Resultado do laudo:** estrutura em bom estado, apta à troca da cobertura
- **Etapas atuais:** processo em desenvolvimento para contratar projeto de recuperação e a obra na sequência



STATUS EM DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO Laudo: R\$ 57.751,74


PRAZO A definir

PRÓXIMO PROJETO · OBRA A CONTRATAR

BICICLETÁRIO BLOCO I

O bicicletário a ser construído no subsolo do Bloco I será cercado e monitorado por câmeras, com os acessos (entradas e saídas) liberados mediante identificação do usuário.

O processo foi encaminhado para a Coordenadoria de Obras da Reitoria e será licitado em conjunto com o campus I.



STATUS EM DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO R\$ R\$ 87.997,36

PRAZO A definir

Seção 03

DESTAQUES



Os dois maiores investimentos em curso no campus: o novo Planetário e o Complexo Multidisciplinar.

NESTA SEÇÃO

- Planetário UDESC Joinville
- Complexo Multidisciplinar

PLANETÁRIO DA UDESC JOINVILLE

Projetos contratados em maio/2025 e entregues em junho/2026.

O futuro prédio terá 831,91 m² de área útil em 3 pavimentos, além de estruturas auxiliares: guarita, cisterna e subestação de energia, totalizando 912,23 m² de área total.



STATUS LICITAÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 8.028.987,62

PRAZO 12 meses

PLANETÁRIO

O edifício distribui em três níveis a sala de projeção, os espaços de alimentação e apoio ao público e uma área aberta preparada para observação astronômica.



1 TÉRREO

Sala de projeção com capacidade para até 60 pessoas, recepção com pé-direito duplo, gift shop e banheiros.

2 MEZANINO

Mezanino com cafeteria e praça de alimentação, integrado visualmente à recepção.

3 TERRAÇO

Terraço descoberto como área de convivência, com mobiliário flexível para instalação de telescópios em observações noturnas

STATUS LICITAÇÃO


INVESTIMENTO R\$ 8.028.987,62

PRAZO 12 meses

PLANETÁRIO: LICITAÇÃO DA OBRA

A sessão de abertura teve início em 17/08 e foi suspensa. Neste momento aguarda ajuste do sistema para reinício da disputa de lances.

- **Edital publicado:** 23/07/2026
- **Sessão pública:** iniciada em 17/08/2026
- **Etapa atual:** em licitação



STATUS LICITAÇÃO

INVESTIMENTO R\$ 8.028.987,62

PRAZO 12 meses

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR

O edifício terá cerca de 8.500 m² em 6 pavimentos e substituirá os blocos A, B e D.

A nova edificação, juntamente com o Bloco N, abrigará o DFIS, o DMAT, o DQM, o PPGCEMT, laboratórios do CMU e ambientes de uso coletivo.

Além disso, absorverá a Administração do Centro e a Rádio Udesc FM.



Imagem referencial gerada por IA

ÁREA APROXIMADA

8.500 m²

INVESTIMENTO


R\$ 80 milhões

STATUS EM DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO ESTIMADO R\$ 80 MILHÕES

PRAZO 48 meses

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR: CONTRATAÇÃO INTEGRADA



- 1 CONTRATAÇÃO DOS ANTEPROJETOS
- 2 DEMOLIÇÃO DO BLOCO B E PROJETOS EXECUTIVOS
- 3 CONSTRUÇÃO DA NOVA EDIFICAÇÃO
- 4 DEMOLIÇÃO DOS BLOCOS A E D
- 5 REQUALIFICAÇÃO DO BLOCO N
- 6 REURBANIZAÇÃO DO ENTORNO

STATUS EM DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO ESTIMADO R\$ 80 MILHÕES

PRAZO 48 meses

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR

Além da edificação, será prevista a reurbanização de todo o entorno, com a revisão da drenagem, implantação da rede de esgoto, construção de uma nova guarita, criação de novas vagas de estacionamento e de uma grande praça, sempre pensando em um conceito de um campus para as pessoas.




Imagem referencial gerada por IA

STATUS EM DESENVOLVIMENTO

INVESTIMENTO ESTIMADO R\$ 80 MILHÕES

PRAZO 48 meses



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR – 2º PVTO



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR – 3º PVTO



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR – 4º PVTO



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR – 5º PVTO



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR – 6º PVTO



Imagem referencial gerada por IA

FUTURO LAYOUT BLOCO N



Imagem referencial gerada por IA

COMPLEXO MULTIDISCIPLINAR

NOSSAS METAS

Licitação dos anteprojetos - Set/2026

Licitação da obra na modalidade integrada - Jul/2027

Entrega da edificação - 08/03/2029

Entrega do conjunto - Dez/2029



UM CAMPUS EM TRANSFORMAÇÃO

DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Dúvidas, pedidos de informação e solicitações podem ser encaminhados à Direção de Administração do campus.

CONTATO

**Direção de Administração · UDESC
Joinville**

Centro de Ciências Tecnológicas
dad.cct@udesc.br
(47) 3481-7877